

## **1.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW**

Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Osiedle Przemysłowe – budowa zatok dla samochodów ciężarowych i przebudowa oświetlenia ulicznego na dz. nr 74/36, 74/33 i 74/58 Obręb nr 3 na terenie podstrefy K-S SSE w Słubicach.

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- 1.1. Wykonanie zaplecza budowy.
- 1.2. Wykonanie organizacji ruchu na czas robót.
- 1.3. Rozbiórka elementów drogowych.
- 1.4. Ogrodzenie terenu budowy i oznakowanie.
- 1.5. Wykonanie wykopów i ich umocnienie.
- 1.6. Przebudowa wpustów ulicznych.
- 1.7. Założenie rur ochronnych na istn. kablach.
- 1.8. Budowa oświetlenia ulicznego.
- 1.9. Zasypanie wykopów.
- 1.10. Wykonanie nasypów.
- 1.11. Wywóz urobku z wykopów.
- 1.12. Wykonanie nawierzchni zatok postojowych i chodnika.
- 1.13. Zagospodarowanie terenu pod zieleni.

## **2.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**

- 2.1. Budynki gospodarcze.
- 2.2. Kable energetyczne + oświetlenie uliczne.
- 2.3. Kable telekomunikacyjne.
- 2.4. Wodociągi.
- 2.5. Kolektor sanitarny.
- 2.6. Gazociąg.
- 2.7. Kanalizacja deszczowa.
- 2.8. Chodniki z kostki betonowej.
- 2.9. Drogi o nawierzchni betonowej.
- 2.10. Ogrodzenia posesji gospodarczych.

## **3.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI**

Na terenie objętym projektem nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

## **4.WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA**

Przy wymianie gruntów pod przewidywaną nawierzchnię oraz przy budowie wpustów ulicznych i kabla energetycznego będą wykonane wykopy o głębokości od 0,8 do 2,0m, może wystąpić ryzyko wpadnięcia do wykopów.